

ID	Modo de Tarefa	Índice	Nome da Tarefa	% Trabalho Concluído	Duração	20 abril 20	27 abril 27	04 Mai 04	11 Mai 11	18 Mai 18
1	→		Reabilitação da fachada OPEN	0%	120 dias	0%				
2	→	A	Fachada global	0%	40 dias	0%				
3	→	A1	Limpeza da fachada e impermeabilização com produto hidrofugo	70%	20 dias	70%				
4	→	A2	Revisão de caixilharias (20% da área total)	60%	20 dias	60%				
5	→	A3	Substituição de pedras partidas	0%	15 dias	0%				
6	→	B	Empena Nascente Pisos 4 a 13	0%	55 dias	0%				
7	→	B1	Montagem/desmontagem de andaime	100%	10 dias	100%				
8	→	B2	Preparação pelo interior dos pisos para execução de trabalhos	100%	40 dias	100%				
9	→	B3	Demolições	90%	35 dias	90%				
10	→	B4	Fornecimento e montagem de elementos metálicos	7%	35 dias	7%				
11	→	B5	Fornecimento e montagem de tijolo de vidro	15%	35 dias	15%				
12	→	B6	Reparações e pinturas em zonas envolventes	0%	15 dias	0%				

Projeto: Cronograma\_de\_Ativid

Data: Sex 30/05/25

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão













Tarefas Externas

Marco Externo



















Prazo

Progresso

Progresso Manual

ID	Modo de Tarefa	Índice	Nome da Tarefa	% Trabalho Concluído	Duração	20 abril 20	27 abril 27	04 Mai 04	11 Mai 11	18 Mai 18
13		<b>C</b>	<b>Empena Poente Pisos 4 a 13</b>	<b>0%</b>	<b>55 dias</b>					
14		C1	Montagem/desmontagem de andaime	0%	10 dias					
15		C2	Preparação pelo inteiror dos pisos para execução de trabalhos	0%	35 dias					
16		C3	Demolições	0%	30 dias					
17		C4	Fornecimento e montagem de elementos metálicos	0%	30 dias					
18		C5	Fornecimento e montagem de tijolo de vidro	0%	30 dias					
19		C6	Reparações e pinturas em zonas envolventes	0%	15 dias					
20		<b>D</b>	<b>Empena Poente Pisos 0 a 3</b>	<b>0%</b>	<b>40 dias</b>					
21		D1	Preparação pelo inteiror dos pisos para execução de trabalhos	0%	10 dias					
22		D2	Demolições	0%	10 dias					
23		D3	Fornecimento e montagem de elementos metálicos	0%	10 dias					
24		D4	Fornecimento e montagem de tijolo de vidro	0%	10 dias					

Projeto: Cronograma\_de\_Ativid  
Data: Sex 30/05/25

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão	